

Prüfprotokoll

Seite 1 von 5

gemäß

ÖVE

Prüfprotokoll-Nr.: 20210812-1622		Auftrags-Nr.:									
Auftraggeber Adelmann Flora & Heiko Ropitsch Spitalweg 8700 Leoben		Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer) Elektro SCHNABL GmbH Hauptstraße 37 8774 Mautern in der Strmk. UID: ATU69153845 Anlagenplaner/ Anlagenverantwortlicher:: Hr. Ropitsch									
Anlage: 0001 Eigentumswohnung inkl. Keller Spitalweg 5 8700 Leoben											
EVU Stadtwerke Leoben		Netzspannung 400/230V	Schaltungsunterlagen übergeben (Anlagenbuch) ☒								
System: ☒ TN-System ☐ TT-System ☐ IT-System		EIB-Lastenheft + Dokumentation übergeben ☐									
Zähler-Nr. 47471750-2001	Zählerstand 075937kWh										
Prüfung durchgeführt nach ☒ ÖVE E 8101-1/ÖVE E 8101-6 600.4 ☐ Spezielle Prüfung ☐ ÖVE E 8101-1/ÖVE E 8101-6 600.5 ☐											
Grund der Prüfung ☒ Erstprüfung ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☐											
Besichtigung: ☐ Richtige Auswahl der Betriebsmittel ☐ Keine Schäden an Betriebsmitteln ☒ Schutz gegen direktes Berühren ☐ Sicherheits-Einrichtung ☐ Brandabschottung ☐ Kennzeichnung Stromkreis, Betriebsmittel ☒ Leitungsverlegung ☐ Kleinspannung mit sicherer Trennung ☐ Schutztrennung ☐ Schutzisolierung ☒ Hauptpotentialausgleich ☒ Zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich ☒ Anlagenbuch nicht vorhanden ☒ Überspannungsableiter V20 vorhanden ☐ Anordnung der Busgeräte im Stromkreisverteiler ☐ Busleitung/Aktoren											
Erprobung: Bemerkungen: ☒ Funktion der Schutz- und Überwachungseinrichtungen ☒ Funktionsprüfung der Anlage ☒ Drehstrom-Steckdosen OK ☐ Funktion der Installationsbus-Anlage EIB ☐ Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtung											
Messung: Erdungswiderstand Ohm ☒ Schutzleiter / Potentialausgleich OK Iso.-widerstand der Busleitung kOhm ☐ Durchgängigkeit / Polarität der Busleitung											
Verwendete Mess- und Prüfgeräte: FLUKE 1653B II Ser. Nr.: 2924030											
Bemerkungen: Rauchmelder und Blitzschutzanlage fehlen											
Strom-kreis Nr.	Ort / Anlagenteil	Dreh-feld	Leitung/Kabel	PE	Überstrom-Schutzeinrichtung	Schleifen-widerstand	Innen-widerstand	Isolations-widerstand	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Fehler-spannung	Erdungs-widerstand
Art	Leiter-anzahl	Quer-schnitt mm²	Rlow Ohm	Art / Charak-teristik	In A	Rs Ohm A	RI Ohm A	Riso MOhm V	Imess ms (*) Fak.	Idn mA	In A
Verteiler: 0001 Wohnungsverteiler											
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	0,95 231			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	2,46 89			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	0,93 235			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	1,61 135			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	0,78 286			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	1,49 149			40
☒ Prüfergebnis in Ordnung ☐ Prüfergebnis nicht in Ordnung											
Unterschrift Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik Prüfer Hr. Duvnjak Ivan						10026 Verantwortlicher Unternehmer Elektro Schnabl GmbH Hauptstraße 37, 8774 Mautern/Strmk. Tel: +43 3845 2235 Fax: 2894 office@elektro-schnabl.at UID-Nr. 69153845					
Ort Datum Unterschrift						Ort Datum Unterschrift					

Prüfprotokoll

Seite 2 von 5

gemäß

ÖVE

Prüfprotokoll-Nr.:					20210812-1622					Auftrags-Nr.:									
Strom- kreis Nr.	Ort / Anlagenteil	Dreh- feld	Leitung/Kabel			PE	Überstrom- Schutzeinrichtung		Schleifen- widerstand	Isolations- widerstand	Isolations- widerstand	Fehlerstrom- Schutzeinrichtung				Fehler- spannung	Erdeungs- abstand		
			Art	Leiter- anzahl	Quer- schnitt mm²		Rl/w Ohm	Art / Charak- teristik				In A	Rs Ohm A	Ri Ohm A	Riso Möhm V			Imess ms	Idn (*) Fak.
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13				1,07 208				40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13		1,81 123						40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13			1,07 208					40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13		1,79 124						40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13			1,36 163					40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13		2,12 105						40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13			1,35 164					40			
0001	Büro		Ye	3	1,5		LS B	13		2,23 98						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,85 261					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,53 145						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,84 260					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,64 135						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,96 232					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,88 116						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,95 234					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,78 124						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,74 301					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,61 139						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,81 275					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,71 130						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,87 258					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,55 145						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,61 374					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,24 184						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,61 373					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,31 172						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13			0,87 262					40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,37 166						40			
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13				178,4	0° x1	30	40		0		
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13					0°	30	40	18		0	
0002	Wohnzimmer		Ye	3	1,5		LS B	13											

☒ Prüfergebnis in Ordnung ☐ Prüfergebnis nicht in Ordnung

10026

Prüfdatum: 12.08.2021

Nächster Prüftermin: 12.08.2026

Verantwortlicher Unternehmer: Elektro Schnabl GmbH

Prüfer: Hr. Duvnjak Ivan

Ort: Mautern/Smk

Datum: 12.08.2021

Unterschrift: [Signature]

Ort: [Signature]

Datum: [Signature]

Unterschrift: [Signature]

Prüfprotokoll

Seite 3 von 5

gemäß

ÖVE

Prüfprotokoll-Nr.:

20210812-1622

Auftrags-Nr.:

Strom- kreis Nr.	Ort / Anlagenteil	Dreh- feld	Leitung/Kabel			PE	Überstrom- Schutzeinrichtung		Ausrags-Nr.:				Fehlerstrom- Schutzeinrichtung				UF	RE
			Art	Leiter- anzahl	Quer- schnitt mm²		R _l Ohm	Art / Charak- teristik	In	Rs Ohm A	Ri Ohm A	Riso MOhm V	t _{mess} ms	I _{dn} (*) Fak. mA	I _n mA	I _{mess} mA		
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,18 192				40			Ohm	
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	1,95 117					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,30 173				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	1,94 118					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,11 204				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	1,71 133					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,21 189				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	2,07 110					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,20 190				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	1,72 133					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,41 160				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	2,06 110					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		1,40 161				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	1,99 113					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13		0,91 250				40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13	1,54 147					40				
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13			219,9	0° x1	30	40		7		
0003	Schlafz. / Schränkr.		Ye	3	1,5		LS B	13				0°	30	40	21	0		
0004	Badezimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,58 387				40				
0004	Badezimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,29 175					40				
0004	Badezimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,59 381				40				
0004	Badezimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,43 157					40				
0004	Badezimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,62 364				40				
0004	Badezimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,31 173					40				
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		0,52 433				40				
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,13 199					40				
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		0,52 428				40				
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,00 223					40				
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		0,58 392				40				
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,40 162					40				

☒ Prüfergebnis in Ordnung

☐ Prüfergebnis nicht in Ordnung

Unterschrift

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik

Prüfer Hr. Duvnjak Ivan

Verantwortlicher Unternehmer

Prüfdatum: 12.08.2021

Nächster Prüftermin: 12.08.2026

Elektro Schnabl GmbH

Hauptstraße 37, 8774 Murnau/Isar

Tel: +43 3845 2237 Fax: 2894

office@elektro-schnabl.at

UID: ATU68153945

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Prüfprotokoll

Seite 4 von 5

gemäß

ÖVE

Prüfprotokoll-Nr.: 20210812-1622 Auftrags-Nr.:

Strom- kreis Nr.	Ort / Anlagenteil	Dreh- feld	Leitung/Kabel			PE	Überstrom- Schutzeinrichtung		Schleifen- strom- widerstand	Nenn- strom- widerstand	Isolierte- widerstand	Fehlerstrom- Schutzeinrichtung					UF	RE					
			Art	Leiter- anzahl	Quer- schnitt mm²		Rlow Ohm	Art / Charak- teristik				In A	Rs Ohm	RI Ohm	Riso MOhm	V			Imess		Idn mA	In A	Imess mA
																			ms	(*) Fak.			
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		1,11 200						40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,80 125							40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		1,00 226						40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,70 133							40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		0,78 290						40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,48 153							40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13		0,76 296						40							
0005	Vorraum		Ye	3	1,5		LS B	13	1,33 168							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,45 499						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	0,75 301							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,44 514						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	0,77 294							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,50 451						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	0,96 234							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,50 453						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,02 222							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,76 299						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,32 172							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,07 212						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,69 134							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,49 461						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,00 226							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,49 462						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	0,98 231							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		0,41 552						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	0,89 255							40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13		1,09 206						40							
0006	Küche Esszimmer		Ye	3	1,5		LS B	13	1,42 158							40							
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13		0,70 325						40							
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13	1,32 172							40							

☒ Prüfergebnis in Ordnung

☐ Prüfergebnis nicht in Ordnung

Unterschrift

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik

Prüfer Hr. Duvniak Ivan

10026

Prüfdatum: 12.08.2021

Nächster Prüftermin: 12.08.2026

Verantwortlicher Unternehmer

Elektro Schnabl GmbH

Hauptstraße 37, 8774 Mautern/Smk

Tele: +43 3845 2237 Fax: 2894

office@elektroschnabl.at

UHS-ATU69153445

Mautern, 12.08.2021

Ort Datum Unterschrift

Mautern, 12.08.2021

Ort Datum Unterschrift

Prüfprotokoll-Nr.: 20210812-1622		Auftrags-Nr.:																	
Stromkreis-Nr.	Ort / Anlagenteil	Drehfeld	Leitung/Kabel			PE	Überstrom-Schutzeinrichtung			Schleifenwiderstand	Innenwiderstand	Isolationswiderstand	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung				Fehlerstrom	Erdbzwiderstand	
			Art	Leiteranzahl	Querschnitt mm²		R _{low} Ohm	Art / Charakteristik	In A				R _s Ohm A	R _I Ohm A	R _{iso} MOhm V	t _{mess} ms			I _{dn} mA
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13		0,48 468							40		
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13	1,20 187								40		
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13		0,72 316							40		
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13	1,59 143								40		
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13		0,97 236							40		
0007	Keller / Garage		YM	3	1,5		LS B	13	1,62 141								40		

☒ Prüfergebnis in Ordnung ☐ Prüfergebnis nicht in Ordnung		Prüfdatum: 12.08.2021 Nächster Prüftermin: 12.08.2026	
Unterschrift Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik Prüfer Hr. Duvniak Ivan		Verantwortlicher Unternehmer Elektro Schnabl GmbH Hauptstraße 37, 8774 Mautern/Strmk Tel: +43 3545/2237 Fax: 2894 office@elektro-schnabl.at UID: A7U3235648	
Ort Dauten, 12.08.2021	Datum 12.08.2021	Unterschrift [Signature]	Ort Dauten, 12.08.2021

Prüfprotokoll

Seite 1 von 5

gemäß

ÖVE

Prüfprotokoll-Nr.: 20210812-1622		Auftrags-Nr.:									
Auftraggeber Adelmann Flora & Heiko Ropitsch Spitalweg 8700 Leoben		Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer) Elektro SCHNABL GmbH Hauptstraße 37 8774 Mautern in der Stmk. UID: ATU69153845 Anlagenplaner/ Anlagenverantwortlicher:: Hr. Ropitsch									
Anlage: 0001 Eigentumswohnung inkl. Keller Spitalweg 5 8700 Leoben											
EVU Stadtwerke Leoben	Netzspannung 400/230V	Schaltungsunterlagen übergeben (Anlagenbuch) ☒									
System: ☒ TN-System ☐ TT-System ☐ IT-System		EIB-Lastenheft + Dokumentation übergeben ☐									
Zähler-Nr. 47471750-2001	Zählerstand 075937kWh										
Prüfung durchgeführt nach ☒ ÖVE E 8101-1/ÖVE E 8101-6 600.4 ☐ Spezielle Prüfung ☐ ÖVE E 8101-1/ÖVE E 8101-6 600.5 ☐											
Grund der Prüfung ☒ Erstprüfung ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☐											
Besichtigung: ☐ Richtige Auswahl der Betriebsmittel ☐ Keine Schäden an Betriebsmitteln ☒ Schutz gegen direktes Berühren ☐ Sicherheits-Einrichtung ☐ Brandabschottung ☐ Kennzeichnung Stromkreis, Betriebsmittel ☒ Leitungsverlegung ☐ Kleinspannung mit sicherer Trennung ☐ Schutztrennung ☐ Schutzisolierung ☒ Wärmeezeugende Betriebsmittel ☒ Hauptpotentialausgleich ☒ Zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich ☒ Anlagenbuch nicht vorhanden ☒ Überspannungsableiter V20 vorhanden ☐ Anordnung der Busgeräte im Stromkreisverteiler ☐ Busleitung/Aktoren											
Erprobung: Bemerkungen: ☒ Funktion der Schutz- und Überwachungseinrichtungen ☒ Funktionsprüfung der Anlage ☒ Drehstrom-Steckdosen OK ☐ Funktion der Installationsbus-Anlage EIB ☐ Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtung											
Messung: Erdungswiderstand Ohm ☒ Schutzleiter / Potentialausgleich OK Iso.-widerstand der Busleitung kOhm ☐ Durchgängigkeit / Polarität der Busleitung											
Verwendete Mess- und Prüfgeräte: FLUKE 1653B II Ser. Nr.: 2924030											
Bemerkungen: Rauchmelder und Blitzschutzanlage fehlen											
Strom-kreis Nr.	Ort / Anlagenteil	Dreh-feld	Leitung/Kabel	PE	Überstrom-Schutzeinrichtung	Schleifen-widerstand	Innen-widerstand	Isolations-widerstand	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Fehler-spannung	Erdschleifen-widerstand
Art	Leiter-anzahl	Quer-schnitt mm²	Rlow	Art / Charak-teristik	In	Rs Ohm A	Ri Ohm A	Riso MOhm V	tmsess ms	Idn in mA	Imess mA
Platznr.			Ohm		A				(*) Fak.		RE Ohm
Verteiler: 0001 Wohnungsverteiler											
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	0,95 231			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	2,46 89			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	0,93 235			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	1,61 135			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	0,78 286			40
0001	Büro		Ye	3	1,5	LS B	13	1,49 149			40
☒ Prüfergebnis in Ordnung ☐ Prüfergebnis nicht in Ordnung											
Unterschrift Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik Prüfer Hr. Duvniak Ivan						10026 Verantwortlicher Unternehmer Elektro Schnabl GmbH Hauptstraße 37, 8774 Mautern/Stmk. Tel: +43 3845 2237 Fax: 2894 office@elektro-schnabl.at UID: ATU69153845					
Mautern, 12.08.2021 <i>Sven Duvniak</i> Ort Datum Unterschrift						Mautern, 12.08.2021 <i>[Signature]</i> Ort Datum Unterschrift					